

PPMs consolidés 2023

N°	N° projet	Description du projet	Structures responsables	Intitulé de l'AO	Numéro de l'appel d'offre	Intitulé des lots	Budget disponible initial en EURO	Budget après réallocation en EURO	Montant Estimatif de la part du marché HT en TND	Montant Estimatif de la part du marché HT en EUROS	Montant total du marché HT en EURO	ligne budgétaire source	Source de financement	Mode de Passation des Marchés	N° du marché	titulaire du marché	Plan vs. Réalisé	Publication de l'AO	Signature du contrat	Date fin d'exécution (réceptin provisoire)	Date fin d'exécution (réceptin définitive)
1	P0	Traitement de la pollution atmosphérique	SCB				10 438 000,00 €	10 438 000,00 €		10 438 000,00 €	10 438 000,00 €	AA1	prêt BEI				Plan. décembre 2022	réalisé	réalisé	réalisé	
2	P1	Mise en place d'une unité de lavage des GPL aux amines	STIR	Travaux de mise en place d'une unité de lavage des GPL aux amines		Lot unique	7 116 078,13 €	7 116 078,13 €		7 116 078,13 €	7 116 078,13 €	AA1	prêt BEI	AOI ouvert			Plan. décembre 2022	11/03/2023	01/12/2023	05/12/2025	07/12/2026
3	P2	Construction d'une station de traitement des eaux usées	STIR	Réhabilitation de la station de traitement des eaux huileuses usées à la Société Tunisienne des Industries de Raffinage de Bizerte - Tunisie (Projet Clé en Main)		Lot unique	1 903 921,87 €	1 903 921,87 €	2 611 050,00 TND	1 098 738,08 €	1 903 921,87 €	AA1	prêt BEI	AOI ouvert	60092/48380/22	SEGOR/ARTAS	Plan. décembre 2022	15/02/2021	27/07/2022	01/12/2023	02/12/2024
5	P6	renaudation de réseaux d'assainissement des eaux sanitaires et des	EL FOULADH	Etude				70 000,00 €		70 000,00 €	70 000,00 €	A1.1	Subvention FIV	AON ouvert			Plan. déc 2022	13/02/2023	02/10/2023	01/04/2024	30/07/2024
7	P7	Réhabilitation des zones de stockage de calamine et battitures	EL FOULADH	Etude				50 000,00 €		50 000,00 €	50 000,00 €	A1.1	Subvention FIV	AON ouvert			Plan. déc 2022	13/02/2023	02/10/2023	01/04/2024	30/07/2024
9	P8	Elimination des PCB	EL FOULADH	Etude				30 000,00 €		30 000,00 €	30 000,00 €	A1.1	Subvention FIV	AON ouvert			Plan. déc 2022	13/02/2023	02/10/2023	01/04/2024	30/07/2024
4	P4	Mise en place d'une station de traitement des eaux usées DETF et DESM (projet clé en main)	EL FOULADH	Conception construction et mise en service d'une station de recyclage d'acides chlorhydriques usagés et traitement des eaux usées des procédés à la Société Tunisienne de Sidérurgie EL FOULADH à Menzel Bourguiba, Bizerte - Tunisie (Projet Clé en Main)	25 / 2021	Lot unique				640 000,00 €	640 000,00 €	AA1	prêt BEI	AOI ouvert			Plan. déc 2022	12/01/2023	03/11/2023	29/04/2025	29/04/2026
6	P6	Réhabilitation de réseaux d'assainissement des eaux sanitaires et des	EL FOULADH	Travaux			11 495 000,00 €	2 390 000,00 €		700 000,00 €	700 000,00 €	AA1	prêt BEI	AON ouvert			Plan. déc 2022	20/04/2024	10/02/2025	22/02/2026	22/02/2027
8	P7	Réhabilitation d'un air de stockage de calamine et battitures	EL FOULADH	Travaux						150 000,00 €	150 000,00 €	AA1	prêt BEI	AON ouvert			Plan. déc 2022	23/04/2024	17/03/2025	27/03/2026	27/03/2027
10	P8	Elimination des PCB	EL FOULADH	Travaux						150 000,00 €	150 000,00 €	AA1	prêt BEI	AON ouvert			Plan. déc 2022	23/04/2024	28/01/2025	16/03/2025	16/03/2026
11	P8	Elimination des PCB	EL FOULADH	Fourniture						640 000,00 €	640 000,00 €	AA1	prêt BEI	AON ouvert			Plan. déc 2022	23/04/2024	14/12/2024	16/01/2025	16/01/2026
12	P9	MU*-Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement: Fourniture	ONAS	TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENFORCEMENT DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LE GOUVERNORAT DE BIZERTE	02/2019	LOT 2: Fourniture, chargement, transport et déchargement de tuyaux en PVC SM4 et en PEHD PE 100	974 683,99 €	974 683,99 €	3 160 705,25 TND		974 683,99 €	A2.2 BERD	prêt BERD	AON ouvert	121/2019	SCIPP	Plan. déc 2022	08/01/2019	04/11/2019	15/06/2020	15/10/2021
13	P9	MU*-Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement	ONAS	TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENFORCEMENT DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LE GOUVERNORAT DE BIZERTE	54/2019	Lot unique	2 025 316,01 €	2 225 316,01 €	5 980 500,00 TND		2 225 316,01 €	A2.2 BERD	prêt BERD	AON ouvert	06/2020	STEP/EBMA/5 NTP	Plan. déc 2022	25/09/2019	10/01/2020	20/09/2022	19/01/2024
14	P10	Etude de réhabilitation et extension du réseau d'assainissement des eaux usées	ONAS	REALISATION DES ETUDES DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LA REGION DU LAC DE BIZERTE	29/2017	LOT N°1 : ETUDE DE REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LES VILLES SITUÉES DANS LA REGION DU LAC DE BIZERTE.	199 363,65 €	199 363,65 €	260 603,24 TND	119 000,00 €	199 363,65 €	A2.1	Subvention FIV	AOI ouvert	081/2019	IZE/Dorsch International	Plan. déc 2022	28/04/2017	09/07/2019	30/01/2023	30/05/2023
15			ONAS			LOT N°2 : ETUDE D'EXTENSION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LES VILLES ET LES ZONES RURALES AGGLOMÉRÉES SITUÉES DANS LA REGION DU LAC DE BIZERTE.	237 985,86 €	237 985,86 €	591 521,94 TND	55 575,00 €	237 985,86 €	A2.1	Subvention FIV								

16	P10.a	TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LA REGION DU LAC DE BIZERTE	ONAS	DAO 1:Travaux de réhabilitation de réseau de transfert des eaux usées de la Ville de Bizerte vers la STEP de Bizerte		Lot unique	1 070 000,00 €	1 070 000,00 €	1 070 000,00 €	1 070 000,00 €	A2.2 BEI	prêt BEI	AON ouvert (Une seule étape)			Plan. déc 2022	09/12/2022	13/07/2023	15/07/2024	15/07/2025			
17			ONAS			Lot N° 1 : Réseau primaire de Bizerte et Ancienne Médina	4 450 000,00 €	4 450 000,00 €	4 450 000,00 €	4 450 000,00 €	A2.2 BEI	prêt BEI					Plan. déc 2022	01/02/2023	22/09/2023	12/12/2025	03/12/2027		
18			ONAS	AO 2 : Travaux de réhabilitation du réseau primaire dans les Villes de Bizerte, Zarzouna, Menzel Adberrahmane et Menzel Jemil		Lot N° 2 : Travaux de réhabilitation, collecteur de raccordement de conduite de refoulement El Azib sur la station de pompage SRJ1 à Menzel Jemil et réhabilitation, recalibrage de la STP SRJ1		720 000,00 €		720 000,00 €	720 000,00 €	AA1	prêt BEI	AON ouvert (Une seule étape)				Plan. déc 2022	01/02/2023	22/09/2023	21/05/2024	12/05/2026	
19			ONAS	Fourniture des conduites et pièces en fonte pour les travaux de réhabilitation du réseau primaire dans les Villes de Bizerte, Zarzouna, Menzel Adberrahmane et Menzel Jemil		Lot unique	1 530 000,00 €	1 530 000,00 €		1 530 000,00 €	1 530 000,00 €	A2.2 BEI	prêt BEI	AOI ouvert (Une seule étape)					Plan. déc 2022	01/02/2023	31/10/2023	02/11/2024	02/11/2025
20	P10.b	TRAVAUX D'EXTENSION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LA REGION DU LAC DE BIZERTE	ONAS	AO 1:TRAVAUX D'EXTENSION DE RESEAU D'EAUX USEES DANS LES VILLES DE M. ABDERRAHAMANE, M. JEMIL ET LA LOCALITE D'EL AZIB		Lot 1 : Menzel Abderrahmen et Menzel Jemil		2 090 000,00 €		2 090 000,00 €	AA1	prêt BEI	AON ouvert (Une seule étape)				Plan. déc 2022	10/12/2022	14/07/2023	12/08/2024	12/08/2025		
21			ONAS			Lort 2 : Localité rurale d'El Azib					AA1	prêt BEI						Plan. déc 2022	10/12/2022	14/07/2023	09/10/2024	29/09/2026	
22			ONAS	Fourniture des conduites et pièces en fonte pour les travaux D'EXTENSION DE RESEAU D'EAUX USEES DANS LES VILLES DE M. ABDERRAHAMANE, M. JEMIL ET LA LOCALITE D'EL AZIB		Lot unique	830 000,00 €	830 000,00 €		830 000,00 €	830 000,00 €	A2.2 FIV	Subvention FIV	AOI ouvert (Une seule étape)					Plan. Déc 2022	15/12/2022	12/09/2023	10/04/2024	10/04/2025
23			ONAS	AO 2 TRAVAUX D'EXTENSION DE RESEAU D'EAUX USEES DANS LES VILLES DE Menzel Bourguiba, Tinja et mateur		Lot unique	1 850 000,00 €	1 850 000,00 €		1 850 000,00 €	1 850 000,00 €	A2.2 BEI	prêt BEI	AON Ouvert (Une seule étape)					Plan. déc 2022	20/12/2022	10/07/2023	05/10/2024	25/09/2026
24			ONAS	AO3- TRAVAUX D'EXTENSION DE RESEAU D'EAUX USEES DANS LES Localités rurales Borj Essebai & Naffet à Mateur		Lot unique	620 000,00 €	620 000,00 €		620 000,00 €	620 000,00 €	A2.2 FIV	Subvention FIV	AON Ouvert (Une seule étape)					Plan. déc 2022	16/01/2023	07/08/2023	03/06/2024	25/05/2026
25			ONAS	Fourniture des conduites et pièces en fonte pour les travaux D'EXTENSION DE RESEAU D'EAUX USEES DANS LES VILLES DE Menzel Bourguiba, Tinja et Mateur		Lot1: Fourniture des conduites et pièces en fonte pour les travaux D'EXTENSION DE RESEAU D'EAUX USEES DANS LES VILLES DE Menzel Bourguiba, Tinja et Mateur		600 000,00 €		600 000,00 €	600 000,00 €	AA1	prêt BEI	AOI Ouvert (Une seule étape)					Plan. déc 2022	20/12/2022	11/09/2023	09/04/2024	09/04/2025
	ONAS			Lot 2: Fourniture des conduites et pièces en fonte pour les travaux D'EXTENSION DE RESEAU D'EAUX USEES DANS LES Localités rurales Borj Essebai & Naffet à Mateur		147 000,00 €	147 000,00 €		147 000,00 €	147 000,00 €	A2.2 BEI	prêt BEI	AOI Ouvert (Une seule étape)										
	ONAS					15 000,00 €		180 000,00 €	180 000,00 €	AA1	prêt BEI						Plan. déc 2022	20/12/2022	11/09/2023	09/05/2024	09/09/2025		
26	ONAS					18 000,00 €					pas de source	prêt BEI											
27	P10	TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LA REGION DU LAC DE BIZERTE	ONAS	ACTE-reseau et extension			562 650,49 €	562 650,49 €	562 650,49 €	562 650,49 €	A2.1	Subvention FIV	AOI ouvert (une seule étape)				Plan. déc 2022	23/01/2023	08/06/2023	12/12/2025	11/04/2026		
28	P10	REHABILITATION ET D'EXTENSION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LA REGION DU LAC DE BIZERTE	ONAS	Acquisition du matériel d'exploitation			960 000,00 €	960 000,00 €	960 000,00 €	960 000,00 €	A2.2 FIV	Subvention FIV	AOI ouvert (en deux étapes)				Plan. déc 2022	06/03/2023	10/11/2023	13/05/2024	13/05/2025		
29	P11	Mise à niveau des 3 stations d'épuration de Bizerte, Menzel Bourguiba et Mateur	ONAS	Etude de la mise à niveau des 3 stations d'épuration de Bizerte, Menzel Bourguiba et Mateur	DDP N° 62983	Lot unique	500 000,00 €	366 946,67 €	366 946,67 €	366 946,67 €	AA3	Don BERD	AOI restreint	027/2019	TPF GESTINA/EGS	Plan. déc 2022	09/06/2016	08/04/2019	17/04/2023	16/08/2023			
30	P11	Mise à niveau des 3 stations d'épuration de Bizerte, Menzel Bourguiba et Mateur	ONAS	Travaux pour mise à niveau de la station d'épuration de Bizerte		Lot unique (équipement +GC)	15 500 000,00 €	15 500 000,00 €	15 500 000,00 €	15 500 000,00 €	A2.2 BERD	prêt BERD	AOI OUVERT (en deux étapes)				Plan. déc 2022	15/05/2023	26/12/2023	20/10/2025	20/10/2026		
31			ONAS	Travaux pour mise à niveau de la station d'épuration de Menzel Bourguiba		lot unique (équipement + GC)	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	A2.2 BERD	prêt BERD	AOI ouvert en deux étapes				Plan. déc 2022	14/07/2023	10/01/2024	13/01/2025	13/01/2026		
32			ONAS	Travaux pour mise à niveau de la station d'épuration de Mateur		Lot unique (équipement +GC)		6 300 000,00 €		6 300 000,00 €	6 300 000,00 €	AA1	Prêt BEI	AOI OUVERT (en deux étapes)				Plan. déc 2022	14/06/2023	25/03/2024	20/09/2025	20/09/2026	
33	P13	Réhabilitation et confinement de l'ancienne décharge de M. Bourguiba	ANGeD	Étude Détaillée Pour la Réhabilitation de l'Ancienne Décharge industrielle de M. Bourguiba	13/2018 (2ème Avis)	Lot unique		98 000,00 €	315 035,15 TND	97 149,11 €	A4.1	Subvention FIV	AON ouvert	13/2018 (2ème Avis)	GEREP- Environnement	Plan. déc 2022	03/09/2019	02/07/2020	30/12/2022	29/04/2023			

34	P13	Réhabilitation et confinement de l'ancienne décharge de M. Bourguiba	ANGeD	Travaux de réhabilitation de l'Ancienne Décharge industrielle de M. Bourguiba		Lot unique	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	3 897 182,00 TND	0,00 €	1 201 795,36 €	A4.2	Subvention FIV	AON ouvert			Plan. déc 2022	08/02/2023	06/07/2023	12/07/2024	14/07/2025					
35	P13	Réhabilitation et confinement de l'ancienne décharge	ANGeD	Supervision des travaux		Lot unique		35 000,00 €		35 000,00 €	35 000,00 €	A4.1	Subvention FIV	AON ouvert			Plan. déc 2022	08/02/2023	06/07/2023	12/07/2024	09/11/2024					
36	P14	Création d'un centre intégré de traitement définitif des déchets industriels spéciaux	ANGeD	ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION D'UN CENTRE INTEGRE D'ELIMINATION DES DECHETS INDUSTRIELS ET SPECIAUX DANS LA REGION DE BIZERTE - TUNISIE		Lot unique	500 000,00 €	300 000,00 €		300 000,00 €	300 000,00 €	A4.1	Subvention FIV	AOI ouvert			Plan. déc 2022	04/07/2022	21/06/2023	02/09/2024	31/12/2024					
37	P16	Amenagement d'un port de pêche M. Abderrahmane	DGPA	Etude d'extension et d'aménagement du port de M. Abderrahmane	27/2018	Lot unique	85 198,62 €	85 198,62 €	276 282,10 TND		85 198,62 €	A3.3	Subvention FIV	AON ouvert	27/2018	Maritec	Plan. déc 2022	03/07/2018	19/03/2019	10/03/2023	10/07/2023					
38	P16	Amenagement d'un port de pêche M. Abderrahmane	DGPA	Travaux d'extension et d'aménagement du port de M. Abderrahmane		Lot unique	1 950 000,00 €	1 950 000,00 €	11 490 297,00 TND		3 543 325,83 €	A3.2	Subvention FIV	AOI ouvert			Plan. déc 2022	15/03/2023	05/10/2023	17/04/2026	19/04/2027					
Lot unique						1 593 373,07 €				A2.2 FIV	Subvention FIV			Plan. déc 2022	15/03/2023	05/10/2023	17/04/2026	19/04/2027								
39	P16	Amenagement d'un port de pêche M. Abderrahmane	DGPA	Supervision des travaux		Lot unique	14 801,38 €	14 801,38 €		4 000,00 €	4 000,00 €	A3.3	Subvention FIV	consultation			Plan. déc 2022	17/05/2023	06/10/2023	17/04/2026	15/08/2026					
40	P17	Aménagement d'une corniche à M. Abderrahmane	APAL	ETUDE D'AMENAGEMENT D'UNE ESPLANADE COTIERE A MENZEL ABDERRAHMANE - BIZERTE	01/2020	Lot unique		15 626,93 €	50 675,00 TND		15 626,93 €	A2.2 FIV	Subvention FIV	AON ouvert	01/2020	Maritec	Plan. déc 2022	17/01/2020	07/12/2020	15/12/2022	14/04/2023					
41	P17	Aménagement d'une corniche à M. Abderrahmane	APAL	TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE ESPLANADE COTIERE A MENZEL ABDERRAHMANE - BIZERTE		Lot unique	550 000,00 €	550 000,00 €	713 000,00 €	713 000,00 €		A3.1	Subvention FIV	AON ouvert			Plan. déc 2022	15/03/2023	05/10/2023	17/04/2026	19/04/2027					
			APAL					163 000,00 €					A2.2 FIV	Subvention FIV			Plan. déc 2022	15/03/2023	05/10/2023	17/04/2026	19/04/2027					
42	P17	Aménagement d'une corniche à M. Abderrahmane	APAL	Supervision des travaux		Lot unique		7 000,00 €		7 000,00 €	7 000,00 €	A2.2 FIV	Subvention FIV	Consultation			Plan. déc 2022	17/05/2023	06/10/2023	17/04/2026	15/08/2026					
43	P18	Recrutement de l'AT pour la réalisation du Programme Ecopact	UGPO	RECRUTEMENT DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA REALISATION DU PROGRAMME INTEGRE POUR LA DEPOLLUTION DE LA REGION DU LAC DE BIZERTE	01/2017/DGE QV/UGPO-LAC DE BIZERTE	Lot unique	2 297 335,00 €	2 095 344,00 €		2 095 344,00 €	2 095 344,00 €	A1.1	Subvention FIV	AOI ouvert	01/2018	GOPA INFRA GmbH	Plan. déc 2022	25/02/2017	30/01/2018	30/12/2023	28/04/2024					
44	P19	Dépenses opérationnelles	UGPO	Fournitures, équipements et services			352 665,00 €	352 665,00 €		352 665,00 €	352 665,00 €	A1.2	Subvention FIV				Plan. déc 2022	12/01/2018	12/01/2018	30/12/2023	30/12/2024					
45	P20	Mise à niveau des 3 stations d'épuration de Bizerte, Menzel Bourguiba et Mateur	ONAS	ACTE-STEPS				1 211 000,00 €	4 140 252,00 TND	0,00 €	1 276 752,19 €	A2.2 FIV	Subvention FIV	AOI ouvert (Deux étapes)			Plan. déc 2022	01/03/2023	06/12/2023	20/10/2025	17/02/2026					
ONAS			67 000,00 €						A4.1	Subvention FIV																
46	P21	Aide à la transition de l'ONAS - IFRS (AT - BERD)	ONAS	Aide à la transition de l'ONAS-IFRS			100 000,00 €	100 000,00 €		100 000,00 €	100 000,00 €	AA3	Don BERD	AOI ouvert			Plan. déc 2022	05/11/2022	12/06/2023	29/05/2026	28/09/2026					
47	P22	Visibilité financière à LT de l'ONAS	ONAS	Visibilité financière à LT de l'ONAS			400 000,00 €	400 000,00 €		400 000,00 €	400 000,00 €	AA3	Don BERD	AOI ouvert			Plan. déc 2022	16/12/2019	08/12/2022	18/11/2026	18/03/2027					
48	P23	Mise en œuvre du plan d'action environnemental et social	ONAS	Mise en œuvre du plan d'action environnemental et social			100 000,00 €	100 000,00 €		100 000,00 €	100 000,00 €	AA3	Don BERD	AOI ouvert			Plan. déc 2022	11/10/2019	30/09/2022	26/10/2026	23/02/2027					
49	P25	Mise en place d'un système de suivi environnementale au bassin versant du Lac de Bizerte	ANPE	Assistance technique à l'ANPE pour le développement et la mise en place d'une stratégie de suivi environnementale du Lac de Bizerte	N° 11224668	Lot unique	900 000,00 €	630 590,00 €		630 590,00 €	630 590,00 €	AA2	Don BERD	AOI ouvert		IGC/SAFI	Plan. Déc 2022	20/05/2020	23/12/2022	29/12/2025	28/04/2026					
50	P26	Appui à des actions de recherche scientifique	ANPE	Appui à des actions de recherche scientifique	AP-RC/2020/ANPE - Lac de Bizerte	Projet 1							A5	Subvention FIV	AaP ouvert			Plan. Déc 2022	03/02/2020	04/10/2023	06/10/2026	03/02/2027				
ANPE			Projet 2										270 000,00 €	270 000,00 €		270 000,00 €	270 000,00 €	A5	Subvention FIV			Plan. déc 2022	03/02/2020	04/10/2023	06/10/2026	03/02/2027
ANPE			Projet 3														A5	Subvention FIV			Plan. déc 2022	03/02/2020	04/10/2023	06/10/2026	03/02/2027	
53	P26	Appui à des actions de recherche scientifique	ANPE	Recrutement d'un bureau d'étude pour la mission d'évaluation des demandes de subvention reçues dans le cadre de l'appel à propositions ouvert : AP-RC/2020/ANPE « Appui à des actions de recherche scientifique »	Consultation N° 01BIS/2020/ANPE	Lot unique	10 000,00 €	10 000,00 €	27 874,00 TND		8 391,74 €	A5	Subvention FIV	Consultation		ECIA Etudes et conseils	Plan. déc 2022	04/09/2020	15/12/2020	26/04/2021	26/05/2021					
54	P26	Appui à des actions de recherche scientifique	ANPE	Recrutement d'un bureau d'étude pour la mission d'évaluation finale des projets et de capitalisation dans le cadre des			15 000,00 €	15 000,00 €		15 000,00 €	15 000,00 €	A5	Subvention FIV	Consultation			Plan. déc 2022	14/07/2026	20/10/2026	22/12/2026	21/04/2027					

55	P26	Appui à des actions de recherche scientifique	ANPE	Recrutement d'une agence événementielle pour l'organisation de réunions et d'événements programmés dans le cadre du fonds pour la recherche scientifique		Lot unique	5 000,00 €	5 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €	A5	Subvention FIV	Consultation			Plan. déc 2022	28/06/2023	20/09/2023	22/12/2026	21/04/2027									
56	P27	Fonds pour la pérennisation destiné aux appels à proposition pour des projets pilotes au bénéfice des acteurs locaux	UGPO	Appui à des actions de pérennisation dans le gouvernorat de Bizerte	AP02/2019/DGEQV/UGPO - Lac de Bizerte	BIZERTE ECO-GOV : Développement intégré des capacités des OSC et des Autorités Locales comme levier pour la	270 000,00 €	270 000,00 €		90 000,00 €	90 000,00 €	A6.B	Subvention FIV	AàP restreint	AP02-03/BIZERTE ECO-GOV/EcoPact bizerte	CEFA : Comité Européen pour la Formation et l'Agriculture/ Association = Bizerte 2050 Association de jeunesse pour la		Plan. déc 2022	09/07/2019	23/04/2021	23/04/2023	22/06/2023								
57	P28	Fonds pour e sensibilisation et d'éducation environnementale dans le gouvernorat de Bizerte	UGPO	Appui à des actions de sensibilisation et d'éducation environnementale dans le gouvernorat de Bizerte	AP01/2019/DGEQV/UGPO - Lac de Bizerte	Agissons ensemble pour une lagune durable à Bizerte	450 000,00 €		79 380,00 TND		24 478,85 €	A6.A	Subvention FIV	AàP restreint	AP01-01/Agissons ensemble	Association Menzel Jemil comme on la souhaite (AMJCOLS)		Plan. déc 2022	09/07/2019	31/03/2021	31/01/2023	29/11/2022								
58			UGPO			Sensibilisation citoyenne à travers la culture et le loisir le long de littéral du Lac de Bizerte commune de Menzel Jemil (Mon Lac MallaJaou !)			72 107,47 TND		22 236,18 €				A6.A								Subvention FIV	AP01-03/Mon Lac MallaJaou l'EcoPact Bizerte						
59			UGPO			De mon école, à ma ville, à mon Lac et ma méditerrané			78 250,00 TND		24 130,38 €				A6.A								Subvention FIV	AP01-05/De mon école, à ma ville, à mon Lac et ma méditerrané	Centre stratégique pour la					
60			UGPO			Gunela revit			295 586,05 TND		91 151,49 €				A6.A								Subvention FIV	AP01-07/Gunela revit	d'association					
61			UGPO			" Bizerte EN-VIE " ENGagement enVironnemental à					90 000,00 €				90 000,00 €								A6.A	Subvention FIV	AP01-08/Bizerte EN-VIE/EcoPact	CEFA : Comité Européen pour la				
62			UGPO			Renforcement des capacités du système éducatif formel en tant que moteur de développement durable dans la région de Bizerte			78 404,67 TND		24 178,08 €				A6.A								Subvention FIV	AàP restreint	AP01-11/ Renforcement des capacités du système éducatif formel en tant que moteur de développement durable dans la région de Bizerte/EcoPact Bizerte	Association d'Éducation Environnementale pour les Futures Générations (AEFG)/ Association pour la Protection de l'Environnement et le Développement Durable de Bizerte				
63			UGPO			Le biologique pour renforcer l'écosystème autour			68 288,85 TND		21 058,61 €				A6.A								Subvention FIV	AP01-12/Le biologique pour	Bizerte 2050					
64	UGPO	Ichkeul c'est notre vie / Ichkeul c'est votre vie	71 336,95 TND	21 998,57 €	A6.A	Subvention FIV	AP01-14/Ichkeul c'est notre vie	Association Ichkeul veille stratégique,																						
65	UGPO	sensibilisation et renforcement des capacités des unités	285 346,69 TND	87 993,92 €	A6.A	Subvention FIV	AP01-18/Sensibilisation et	Méditerranée n North																						
66	UGPO	<<Agri-Agri>> Initiatives pour la sauvegarde de la lagune de Bizerte via une agriculture environnementale	77 869,21 TND	24 012,95 €	A6.A	Subvention FIV	AP01-20/Agri-Agri/EcoPact Bizerte	Association tunisienne de l'agriculture ATAE/ Association les amis de CAPTE Tunisie																						
67	P27/P28	Fonds pour la pérennisation /Fonds pour e sensibilisation et d'éducation environnementale dans le gouvernorat de Bizerte	UGPO	Recrutement d'un bureau d'étude pour la mission d'évaluation des demandes de subvention reçues dans le cadre des deux appels à propositions restreints : AP01/2019/DGEQV/UGPO & AP02/2019/DGEQV/UGPO	Consultation N°01/2020/DGEQV-UGPO Lac de Bizerte	Lot unique	15 000,00 €	12 313,76 €	40 000,00 TND		12 313,76 €	A6.C	Subvention FIV	Consultation		ESG consulting	Plan. déc 2022	24/01/2020	06/04/2020	04/05/2020	03/06/2020									
68	P27/P28	Fonds pour la pérennisation /Fonds pour sensibilisation et d'éducation environnementale dans le gouvernorat de Bizerte	UGPO	Recrutement d'un bureau d'étude pour une mission d'évaluation intermédiaire des projets dans le cadre des actions de pérennisation et de sensibilisation	01/2022/DGEQV/UGPO-lac de Bizerte	Lot unique	25 000,00 €		15 000,00 €	48 750,00 TND		15 000,00 €	A6.C	Subvention FIV	AON à procédures simplifiées	HCV Consulting		Plan. déc 2022	23/04/2022	18/08/2022	15/02/2023	15/06/2023								
			UGPO	Recrutement d'un bureau d'étude pour une mission d'évaluation finale et capitalisation des projets dans le cadre des actions de pérennisation et de sensibilisation		Lot 1: mission d'évaluation finale			12 686,24 €			20 000,00 €											20 000,00 €	A6.C	Subvention FIV	Plan. déc 2022	23/04/2022	18/08/2022	18/10/2022	15/02/2023
			UGPO						10 000,00 €															A6.A	Subvention FIV	Plan. déc 2022	04/06/2023	13/11/2023	26/02/2024	25/06/2024
69	P27/P28	Fonds pour la pérennisation /Fonds pour e sensibilisation et d'éducation environnementale dans le gouvernorat de Bizerte	UGPO	Recrutement d'un bureau d'étude pour une mission d'évaluation finale et capitalisation des projets dans le cadre des actions de pérennisation et de sensibilisation		Lot 2: Mision de capitalisation	15 000,00 €	15 000,00 €		15 000,00 €	15 000,00 €	A6.C	Subvention FIV	Consultation			Plan. déc 2022	04/06/2023	13/11/2023	26/02/2024	25/06/2024									
70	P27/P28	Fonds pour la pérennisation /Fonds pour e sensibilisation et d'éducation environnementale dans le gouvernorat de Bizerte	UGPO	Recrutement de deux assistantes M&E		Recrutement d'une assistante M&E N°1	25 000,00 €		3 515,69 €	11 356,10 TND		3 515,69 €	A6.C	Subvention FIV	Appel à candidature	BOUSBIH KHADJIA		Plan. déc 2022	08/07/2019	01/10/2019	31/03/2021	30/04/2021								
71			UGPO						21 484,31 €			69 669,32 TND											21 484,31 €	A6.C	Subvention FIV	MEZLINI	Plan. déc 2022	08/07/2019	01/10/2019	31/07/2024

			UGPO				5 000,00 €			5 000,00 €	A6.A	Subvention FIV			OUMAYMA		08/07/2019	01/08/2024	31/07/2025	31/08/2025
72	P29	Changements climatiques : Analyse des risques de la vulnérabilité de la région au CC et proposition d'un plan d'action	UGPO	Étude pour l'analyse des risques liés à la vulnérabilité de la région du lac de Bizerte au changement climatique	03BIS/2019/D GEQV-UGPO Lac de Bizerte	Lot unique	150 000,00 €	130 000,00 €	414 087,00 TND	127 694,28 €	A7	Subvention FIV	AON		Comete Engennering	Plan. déc 2022	25/11/2020	29/07/2021	07/08/2023	05/12/2023

73	P30	Actions visant à diffuser les leçons du Programme et ses aspects novateurs afin d'en favoriser l'émulation dans la région MED	UGPO	MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION DU PROGRAMME INTEGRE POUR LA DEPOLLUTION DE LA REGION DU LAC DE RIZERTE - TUNISIE	02/2019/DGE QV-UGPO Lac de Bizerte	Lot unique	193 856,17 €	300 000,00 €	628 636,80 TND	193 856,17 €	A1.3	Subvention FIV	AOI ouvert		Medianet	Plan. déc 2022	25/09/2019	03/06/2021	03/06/2024	01/10/2024		
74				Actions prioritaires				106 143,83 €			106 143,83 €	A1.3	Subvention FIV				Plan. déc 2022					
75				MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE COM SUPPLEMENTAIRE					20 000,00 €			20 000,00 €	A7	Subvention FIV				Plan. déc 2022				
76									51 991,00 €			51 991,00 €	A1.1	Subvention FIV				Plan. déc 2022				

exchange rate 04-10-2022			3,2428		
TOTAL	74 010 000,00 €	77 435 636,67 €		TOTAL	77 024 023,51 €
budget réalloué de A2.2 FIV	2 990 000,00 €				
TOTAL BUDGET INITIAL	77 000 000,00 €				
écart entre budget réalloué et initial (besoin en financement)	435 636,67 €				

Service
Fourniture
Etudes
Travaux
subvention)
Appel à candidature